

สถานการณ์รถโดยสารและรถสินค้า (กำลังซ่อมและรอซ่อม)

ประจำวันที 20 พฤศจิกายน 2560 แขวงโรงงานนครราชสีมา

ลำดับ	ชนิดรถ	หมายเลข	ประเภท วาระ	ชนิดแคว่	ความคืบหน้าการซ่อม	ประมาณการ ซ่อมเสร็จ	อะไหล่ที่รอและขาด	ชื่อ ผรม.ที่ดำเนินการ
1	บขส.	1157	วาระหนัก	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว ตัดปะผุแล้ว บริษัททำสีแล้ว กำลังประกอบภายในและสุขภัณฑ์	30 พ.ย.60		รงรสซ่อมแคว่ บจก. โปรเทค 2014ทำสี
2	บขส.	1158	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมแคว่แล้ว ตัดปะผุแล้ว บริษัททำสีแล้ว ประกอบภายในสุขภัณฑ์แล้วกำลังซ่อมไฟฟ้า	30 พ.ย.60		รงรสซ่อมแคว่ บจก. โปรเทค 2014ทำสี
3	บขส.	1213	วาระหนัก	TS-209	ซ่อมแคว่แล้ว รง.ตัดปะผุแล้ว กำลังทำสีภายใน นอก รอประกอบภายใน	30 ธ.ค.60		รง. รส.
4	บขส.	1066	วาระหนัก	TKZ-3	รง. รส. กำลังตัดเปลี่ยนฝาข้าง ฝาน้ำอูด	30 ม.ค. 61		รง. รส.
5	บขส.	1055	วาระหนัก	KW-68	รง.รส. กำลังตัดเปลี่ยนฝาข้างHead Stock. ฝาน้ำอูด	30 ม.ค.61		รง. รส.
6	บขส.	1018	วาระหนัก	KW-68	รง รส. ตัดเปลี่ยนฝาข้าง/เสาข้าง/ขอบหน้าต่าง/รางรับน้ำฝน/ฝาน้ำอูด	30 ม.ค.61		รง. รส.
7	บขส.	1063	วาระหนัก	KW-68	ซ่อมแคว่แล้ว บริษัทปะผุแล้ว รอทำสี รอประกอบภายใน	30 ธ.ค.60	รอทำสี	รงรสซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
8	บขส.	1242	วาระหนัก	PC-26A	ซ่อมแคว่แล้ว บริษัท ตัดปะผุแล้ว รอทำสี	30 ธ.ค.60	รอทำสี	รง.รส.ซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
9	บขส.	1267	วาระหนัก	KW-20	ซ่อมแคว่แล้ว บริษัทปะผุแล้ว รอทำสี รอประกอบภายใน	30 ธ.ค.60	รอทำสี	รง.รส.ซ่อมแคว่ บ.บลาสแอนด์โค ตัดปะผุ
10	บสส.	1003	วาระหนัก	PC-26	ซ่อมแคว่แล้ว รอลอกสีตัดปะผุ	30 ก.พ.61		รง. รส.
11	บสส.	1008	วาระหนัก	PC-26	เข้าซ่อมแคว่แล้ว รง.รอลอกสีตัดปะผุ	30 ก.พ.61		รง. รส.
12	บขส.	1206	วาระหนัก	TS-209	ซ่อมแคว่แล้ว รอส่งบริษัทเอเชียเอ็นเนียริงรับจ้างซ่อม	30 ม.ค.61		รง. รส.ซ่อมแคว่ บ.เอเชียเอ็นเนียริง
13	บขส.	1121	วาระหนัก	KHM-L	ซ่อมแคว่แล้ว รอส่งบริษัทเอเชียเอ็นเนียริงรับจ้างซ่อม	30 ม.ค.61		รง. รส.ซ่อมแคว่ บ.เอเชียเอ็นเนียริง
14	บนท.	1026	วาระหนัก	PC-26	กำลังเข้าแคว่	30 ม.ค.61		รง. รส.ซ่อมแคว่บ.ไทยเรลเทค.ทำสีประกอบภายใน
15	บนท.	1051	วาระหนัก	PC-26A	บ.กำลังทำสีภายนอก	30 ม.ค.61		รง. รส.ซ่อมแคว่บ.ไทยเรลเทค.ทำสีประกอบภายใน
16	บขส.	1323	วาระหนัก	KW-20	รอเข้าซ่อม	30 ม.ค.61		
17	บขส.	1328	วาระหนัก	KHM-L	รอเข้าซ่อม	30 ม.ค.61		
18	บขส.	1177	วาระหนัก	PC-26A	รอเข้าซ่อม	30 ม.ค.61		
19	บขส.	1003	วาระหนัก	TB*60	รอเข้าซ่อม			
20	บขส.	1209	วาระหนัก	KW-20	รอเข้าซ่อม			
21	บรล.	1001	วาระหนัก	TS-209	รอเข้าซ่อม	30 มี.ค.61	รอแบบแผนฯ	รง. รส.

สรง.รส.

20 พ.ย. 60